

Утверждено протоколом заседания Совета
по организации проектной деятельности при
Губернаторе Камчатского края
от 23 января 2019 г. № 6

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Орешко Е.К., Заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края		
Связь с государственными программами Камчатского края	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П: подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования», основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей», основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)										
1.	Доля муниципальных образований Камчатского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	14	36	50	64	78	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01.09.2018	7	7	7	8	10	12
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01.09.2018	0,324	0,662	1	1,338	1,676	2
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01.09.2018	0	0	161	711	861	861

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)										
5.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), человек нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	01.09.2018	990	990	2140	2640	2640	3140

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p> <p>1. Результат Федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность <i>изучать предметную область "Технология"</i> и другие предметные области <i>на базе</i> организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
1.1.	<p>Не менее чем в 4% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14% муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область</p>	31.12.2019	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Камчатского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум».		<p>инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрены методические рекомендации по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных образованиях Камчатского края осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 5 образовательных организаций).</p>

2. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Характеристика результата федерального проекта:

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения *предметной области "Технология"* и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по *адаптированным общеобразовательным программам*, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

Срок: 31.12.2019

- | | | | |
|------|---|------------|--|
| 2.1. | Не менее чем в 2 ² организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. | 31.12.2019 | К концу 2019 года, не менее чем в 2 организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
|------|---|------------|--|

3. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 100 тыс. детей

Характеристика результата Федерального проекта:

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности.

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

Срок: 31.12.2019

- | | | | |
|------|---|------------|--|
| 3.1. | Не менее чем в 7 ² школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 324 ребенка. | 31.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|------|---|------------|--|

4. Результат Федерального проекта:

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

Характеристика результата Федерального проекта: к концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

Срок: 31.12.2019

- | | | | |
|------|--|------------|---|
| 4.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. | 01.07.2020 | К середине 2020 года внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|------|--|------------|---|

5. Результат Федерального проекта:
Не менее 4,9 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата Федерального проекта:

Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

Срок: 31.12.2019

- 5.1. Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 31.12.2024
- Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Камчатском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Строительство 5 зданий общеобразовательных организаций Камчатского края, расположенных в расположенных в сельской местности и поселках городского типа (при условии получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.
6. Результат Федерального проекта:
На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

Характеристика результата Федерального проекта:

К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p>		
	<p>Срок: 31.12.2020</p>		
6.1.	<p>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края³.</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.</p>
7.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p>		
	<p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2020 года изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>		
	<p>Срок: 31.12.2020</p>		
7.1	<p>Не менее чем в 13% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 % муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 3 муниципальных образованиях Камчатского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 15 образовательных организаций)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
«Кванториум»			
8.	<p>Результат Федерального проекта: Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>		
<p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.</p>			
Срок: 31.12.2019			
8.1.	<p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p>
9.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 260 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
<p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 260 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p>			
<p>Срок: 31.12.2020</p>			
9.1.	<p>Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.</p>
10.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 5 тыс.4 школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 250 тыс. детей</p>		
<p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2020 года не менее чем в 5 тыс. школ, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 250 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p>			
<p>Срок: 31.12.2020</p>			
10.1.	<p>Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 662 детей.		и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
11.	<p>Результат Федерального проекта: Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>		<p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>
11.1.	<p>Внедрены утвержденные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ.</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p>
12.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>		<p>Характеристика результата Федерального проекта: К 30 апреля 2021 года проведена оценка качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
массовых оценочных процедур в Российской Федерации.			
Сроки: 30.04.2021			
12.1	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	30.04.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
13.	<p>Результат Федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей <i>предметной области "Технология"</i> действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>		
Характеристика результата Федерального проекта:			
<p>К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p>			
Сроки: 01.09.2021			
13.1.	Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.		образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
14.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2021 года не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений качества освоения обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
14.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
15.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 8 тыс. школ не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 400 тыс. детей</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2021 года не менее чем в 8 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях		
	Срок: 31.12.2021		
15.1.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1000 детей.	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
16.	Результат Федерального проекта: Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"		
	Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2021 года не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		
	Срок: 31.12.2021		
16.1.	Не менее чем в 29 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 36 % муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 35 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Камчатского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

«Кванториум».

17. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

Характеристика результата Федерального проекта:

К 30 апреля 2022 года проведена оценка качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

Срок: 30.04.2022

- | | | |
|--|------------|--|
| 17.1. Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. | 30.04.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|--|------------|--|

18. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения *предметной области "Технология"* и других предметных областей на базе организаций, имеющих *высокооснащенные ученико-места*, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Характеристика результата Федерального проекта:

К концу 2022 года не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации изучение *предметной области "Технология"* и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок: 31.12.2022

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
18.1.	Не менее чем в 42 % организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 57 % муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	31.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 50 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Камчатского края, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
19.	<p>Результат Федерального проекта: Обновлено федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "<i>гибких компетенций</i>", и примерные основные общеобразовательные программы</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие "<i>гибкие компетенции</i>". Обновлено примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися <i>гибкими компетенциями</i> и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта "Образование", в том числе показателя "средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований".</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
19.1.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.		примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

20. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2022 года не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

Срок: 31.12.2022

20.1. Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
--	------------	--

21. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 11 тыс. школ не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 550 тыс. детей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

Характеристика результата Федерального проекта:

К концу 2022 года не менее чем в 11 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 550 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

Срок: 31.12.2022

- | | | | |
|-------|---|------------|--|
| 21.1. | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1338 детей. | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|-------|---|------------|--|

22. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

Характеристика результата Федерального проекта:

К 30 апреля 2023 года проведена оценка качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

Срок: 30.04.2023

- | | | | |
|-------|--|------------|---|
| 22.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена | 30.04.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, в соответствии с методологией и критериями на основе практики |
|-------|--|------------|---|

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.		международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
23.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2023 года не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
23.1.	Не менее чем в 54 % организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 79 % муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях Камчатского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
24.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2023 года не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

Срок: 31.12.2023

- | | | | |
|-------|--|------------|--|
| 24.1. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|-------|--|------------|--|

25. Результат Федерального проекта:

Не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 700 тыс. детей

Характеристика результата Федерального проекта:

К концу 2023 года не менее чем в 13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 700 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.

Срок: 31.12.2023

- | | | | |
|-------|--|------------|---|
| 25.1. | Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1676 ребенка. | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|-------|--|------------|---|

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
26.	<p>Результат Федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации</p> <p>Срок: 30.04.2024</p>		
26.1.	<p>В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	30.04.2024	<p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Камчатского края (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации</p>
27.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
27.1.	<p>Не менее чем в 7 организациях,</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>28. Результат Федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		<p>образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>
28.1.	<p>В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Камчатского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 84 образовательных организаций).</p>
29.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i></p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и *наставничества* для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

Срок: 31.12.2024

- | | | | |
|-------|---|------------|---|
| 29.1. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Камчатского края. |
|-------|---|------------|---|

30. Результат Федерального проекта:
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результат Федерального проекта:

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 – 70 % организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
30.1.	<p>Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме⁴.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p>
31.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей</p> <p>Характеристика результата Федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
31.1.	<p>Не менее чем в 12 школах,</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 12 школах, расположенных в</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей.		сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
32.	<p>Результат Федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления</p> <p>Характеристика результат Федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
32.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
33.	<p>Результат Федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

Характеристика результат Федерального проекта:

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания

Срок: 31.12.2024

33.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в городах ⁵ .	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Камчатском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах.</p> <p>Строительство 5 зданий общеобразовательных организаций Камчатского края, расположенных в городах (при условии получения</p>
-------	---	------------	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
-------	---------------------------------	-------	---------------------------

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.

1.3.	В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» ⁶	3,8	6,14	3,74	2,02	1,21	0,55	17,46
1.3.1.	Федеральный бюджет	0,0	6,08	3,7	2,0	1,2	0,54	13,52
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на создание детских технопарков «Кванториум»	0,0	6,08	3,7	2,0	1,2	0,54	13,52
1.3.2.	Бюджет Камчатского края	3,8	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	3,94
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на создание детских технопарков «Кванториум»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей ⁶ .	11,98	12,60	17,40	11,40	11,40	11,40	76,18

1.13.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.2.	Бюджет Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка	0,0	0,52	0,55	0,55	0,55	0,55	2,72

качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся⁶

1.15.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.2.	Бюджет Камчатского края	0,0	0,52	0,55	0,55	0,55	0,55	2,72
1.15.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		372,75	1 166,28	2 506,19	1 656,33	680,32	384,01	6 765,88
федеральный бюджет		19,94	1 151,96	2 477,93	1 636,80	670,17	376,84	6 333,64
из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края		19,94	1 151,96	2 477,93	1 636,80	670,17	376,84	6 333,64
Бюджет Камчатского края		352,81	14,32	28,26	19,53	10,15	7,17	432,24

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю.	ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	Сивак В.И., Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	3
2.	Администратор регионального проекта	Орешко Е.К.	Заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	8
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., Заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
4.	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант одела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
6.	Участник регионального проекта	Абдуллина З.Ф.	Заместитель начальника отдела дополнительного образования и организации	Пивняк С.А., начальник отдела дополнительного образования и организации	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	отдыха детей Министерства образования и молодежной политики Камчатского края Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»	отдыха детей Министерства образования и молодежной политики Камчатского края Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
8.	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
9.	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
11.	Участник регионального проекта	Нифонтова Т.В.	Главный специалист-эксперт отдела защиты прав детства Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Камчатского края Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
13	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	10
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
15.	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
16	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края</p> <p>Министерства образования и молодежной политики Камчатского края</p> <p>Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
18.	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
19.	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
20.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
21.	Участник регионального проекта	Бекетов А.А.	Начальник управления по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительству и транспорту администрации	Болотнов А.В., глава администрации Пенжинского муниципального района	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22	Участник регионального проекта	Губарева С. М.	Пенжинского муниципального района Заместитель главы администрации Олюторского муниципального района – руководитель управления по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры администрации Олюторского муниципального района	Свириденко О.Н., Глава администрации Олюторского муниципального района	30
23	Участник регионального проекта	Дегодъев А. Г.	И.о. Министра строительства Камчатского края	Смирнов Т.Ю., Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	5
24	Участник проекта	Рубанова Т.А.	Заместитель главы администрации Карагинского муниципального района по социальным вопросам	Гаврилов В.Н., Глава администрации Карагинского муниципального района	30
25	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
26	Участник регионального проекта	Хорошайло Е.В.	Заместитель Главы администрации Соболевского муниципального района	Куркин В.И., Глава администрации Соболевского муниципального района	30
27	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	
28	Внедрение методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Ответственный за достижение результата	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
29	Участник регионального проекта	Нифонтова Т.В.	Главный специалист-эксперт отдела защиты прав детства Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	5
			Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
31	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
32	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
политики Камчатского края					
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солодовник М.Н.	Начальник отдела региональной политики в сфере образования и науки Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
34	Участник регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
35	Участник регионального проекта	Иваненко Е.М.	Заместитель директора КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»	Шкирина Е.С., директор КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»	10
36	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	10
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38	Участник регионального проекта	Абдуллина З.Ф.	политики Камчатского края Заместитель начальника отдела дополнительного образования и организации отдыха детей	Пивняк С.А., начальник отдела дополнительного образования и организации отдыха детей Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	5
39	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
40	Участник регионального проекта	Юхин А.А.	Директор КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
41	Участник регионального проекта	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
43	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			развития образования»	молодежной политики Камчатского края	
44	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
			Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ		
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15
46	Участник регионального проекта	Чаплыгина И.Д.	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»	Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края	10
47	Участник регионального проекта	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	60
			Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Медведева И.С.	Начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
49	Участник проекта	регионального	Бурлуцкий Р.Б.	Заместитель Главы администрации Елизовского муниципального района	Василевский Р.С., Глава администрации Елизовского муниципального района	30
50	Участник проекта	регионального	Дегодьев А.Г.	Министр строительства Камчатского края	Смирнов Т.Ю., заместитель Председателя Правительства Камчатского края	5
51	Участник проекта	регионального	Позднякова Е.С.	Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Иваненко В.Ю., Глава Петропавловск-Камчатского городского округа	30
52	Участник проекта	регионального	Сероветникова С.А.	Консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	10
53	Участник проекта	регионального	Якименко В.В.	Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства		10

6. Дополнительная информация

¹Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

²Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

⁴Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году.

⁵Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете.

⁶При условии финансирования в полном объеме

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 4% организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
1.1.1.	Разработка пакета организационно-разъяснительных документов, направленных на обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае	10.01.2019	20.03.2019	Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А., Абдуллина З.Ф.	Дорожная карта по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае,	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1.	Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2019	Медведева И.С., Якименко В.В., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
2.	Не менее чем в 2 ² организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2019	31.12.2019	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	ПС
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	01.10.2018.	30.10.2018	Сивак В.И., Нифонтова Т.В.,	Заявка Камчатского края	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2019	01.03.2019	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.03.2019	31.12.2019	Медведева И.С., Нифонтова Т.В., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	УП
2.1.	Не менее чем в 2 ²		31.12.2019	Орешко Е.К.	Отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				Министерства образования и молодежной политики Камчатского края об исполнении условий соглашений	
3.	Не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,324 тыс. детей	01.01.2019	31.12.2019	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-	01.10.2018	30.10.2018	Короткова А.Ю., Сероветникова С.А.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	01.01.2019	01.03.2019	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2022	31.12.2022	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.1	Не менее чем в 0,007 ¹ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,324 тыс. детей		31.12.2019	Медведева И.С.	Отчет органа исполнительной власти Камчатского края об исполнении условий соглашений	АП
4.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатском крае ⁶	01.01.2019	31.12.2019	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
4.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Камчатском крае	01.01.2019	01.03.2019	Короткова А.Ю., Якименко В.В.,	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Завершение строительства средней общеобразовательной школы в г. Елизово по ул. Сопочная	20.04.2019	31.12.2019	Дегодьев А.Г., Бурлуцкий Р.Б.,	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
4.1.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Камчатском крае		31.12.2019	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	01.01.2020	01.07.2020	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
5.1.1.	Разработка региональной модели организации наставничества обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей	01.01.2020	01.03.2020	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.	Методические рекомендации по организации наставничества обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей	АП
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между		01.07.2020	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края ⁴	01.01.2019	01.06.2020	Орешко Е.К., Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
6.1.1.	Разработка регламента проведения апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края	01.01.2019	31.12.2019	Медведева И.С., Нифонтова Т.В.	Приказ об утверждении регламента проведения условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края	АП
6.1.2.	Методическое сопровождение создания условий для психологического сопровождения обучающихся	01.01.2019	31.12.2019	Медведева И.С., Нифонтова Т.В.	Методические рекомендации для образовательных организаций по	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края				созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края. Информационно-аналитический отчет	
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края ⁴		01.06.2020	Орешко Е.К., Медведева И.С., Нифонтова Т.В.		АП
7.	Не менее чем в 13% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 3 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе	01.01.2020	31.12.2020	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.1.1.	Методическое сопровождение обновления содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	10.01.2020	31.12.2020	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Абдуллина З.Ф.	Методические рекомендации для образовательных организаций по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	АП
7.1.	Не менее чем в 15 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область		31.12.2020	Медведева И.С., Якименко В.В., Серветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Солодовник М.Н.	Информационно-аналитический отчет	АП
8.1.1.	Разработка регламента проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе федеральной методологии и критериев оценки качества общего образования	01.01.2020	01.03.2020	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Приказ об утверждении регламента проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях Камчатского края	АП
8.1.2.	Апробация проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе федеральной методологии и критериев	01.09.2020	31.12.2020	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Отчет о проведении апробации	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
8.1.	оценки качества общего образования Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Камчатского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31.12.2020	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Якименко В.В.	Информационно-аналитический отчет	АП
9.	Внедрены утвержденные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
9.1.1.	Разработка пакета организационно-разъяснительных документов, направленного на вовлечение общественно-деловых	10.01.2021	20.03.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.	Дорожная карта по вовлечению общественно-деловых объединений,	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	объединений и представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае				привлечения представителей работодателей к принятию решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае. Порядок привлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей		31.12.2021	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
10.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2020	31.12.2020	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	01.07.2019	01.08.2019	Короткова А.Ю., Нифонтова Т.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ	01.01.2020	01.03.2020	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2020	31.12.2020	Медведева И.С., Нифонтова Т.В., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	УП
10.1.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2020	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
11.	Не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в	01.01.2020	31.12.2020	Медведева И.С.	Информационно-аналитический	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,662 тыс. детей				отчет	
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации	01.07.2019	01.08.2019	Короткова А.Ю., Сероветникова С.А.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	01.03.2020	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
11.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2020	31.12.2020	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	АП
11.1.	Не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,662 тыс.		31.12.2020	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	детей					
12.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатском крае, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2021	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.07.2019	01.08.2019	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2020	01.03.2020	Короткова А.Ю., Якименко В.В.,	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
12.1.3.	Строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Каменское Пенжинского района	20.04.2020	31.12.2021	Дегодьев А.Г., Бекетов А.А.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
12.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатском крае, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2021	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
12.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатского края ⁶	01.01.2020	31.12.2021	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
12.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной	01.01.2020	01.03.2020	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Камчатском крае				Федерации	
12.2.2	Строительство общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловске-Камчатском	20.04.2020	31.12.2021	Дегодьев А.Г., Позднякова Е.С.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
12.2.3	Строительство начальной школы по адресу Космический проезд в г. Петропавловске-Камчатском	20.04.2020	31.12.2021	Дегодьев А.Г., Позднякова Е.С.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
12.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатском крае		31.12.2021	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка	01.01.2019	30.04.2021	Солодовник М.Н.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
13.1.1	Формирование репрезентативной выборки общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Иваненко Е.М.	Список общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	АП
13.1.2.	Проведение оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.02.2020	30.04.2021	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Информационно-аналитический отчет	АП
13.1.	Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования		30.04.2021	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Якименко В.В.	Приказ органа Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
14.	Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.09.2021	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
14.1.1.	Создание организационно-методических условий для повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего	01.01.2019	01.09.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Якименко В.В.	Программы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образования, предприятий реального сектора экономики				осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
14.1	Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		01.09.2021	Медведева И.С., Абдуллина З.Ф., Юхин А.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
15.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих	01.01.2021	31.12.2021	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2020	01.08.2020	Короткова А.Ю., Нифонтова Т.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	01.03.2021	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
15.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.03.2021	31.12.2021	Медведева И.С., Нифонтова Т.В., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций,	УП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
15.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2021	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
16.	Не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 тыс. детей	01.01.2021	31.12.2021	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
16.1.1.	Подготовка и предоставление	01.07.2020	01.08.2020	Короткова А.Ю.,	Заявка	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Сероветникова С.А.	Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2021	01.03.2021	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2021	31.12.2021	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	
16.1.	Не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 тыс. детей		31.12.2021	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	31.12.2022	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.07.2020	01.08.2020	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Российской Федерации в установленном порядке	
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	01.03.2021	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
17.1.3.	Строительство общеобразовательной школы в с. Оссора Карагинского района	10.01.2021	31.12.2022	Дегодьев А.Г., Рубанова Т.А.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
17.1.4.	Строительство	20.04.2021	31.12.2022	Дегодьев А.Г.,	Акт приемки-	УП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательной школы в с. Соболево Соболевского района			Хорошайло Е.В.	сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	
17.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2022	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
18	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатского края ^б	01.01.2021	31.12.2022	Короткова А.Ю.,	Информационно-аналитический отчет	К
18.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Камчатском крае	01.01.2021	01.03.2021	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
18.1.2	Строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» по ул. Вольского	20.04.2021	31.12.2022	Дегодьев А.Г., Позднякова Е.С.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на	УП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском				ввод в эксплуатацию	
18.1	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатском крае		31.12.2022	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Серветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
19.	Не менее чем в 29 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	31.12.2021	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
19.1.1.	Методическое сопровождение обновления содержания и совершенствование методов	10.01.2021	20.04.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Абдуллина .Ф.	Методические рекомендации для образовательных	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»				организаций по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	
19.1.2.	Обобщение и распространение опыта реализации программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10.01.2021	20.11.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению практик обновления содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
19.1.	Не менее чем в 35 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2021	Медведева И.С., Якименко В.В., Сероветникова С.А.	базе детских технопарков «Кванториум» в Камчатском крае Информационно-аналитический отчет	АП
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Солодовник М.Н.	Информационно-аналитический отчет	АП
20.1.1.	Формирование	01.01.2022	31.01.2022	Солодовник М.Н.,	Список	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	репрезентативной выборки общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			Медведева И.С., Иваненко Е.М.	общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
20.1.2.	Проведение оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.02.2022	30.04.2022	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Информационно-аналитический отчет	АП
20.1.	Не менее чем в 60 организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2022	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Якименко В.В.	Приказ Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	АП
21.	Реализован комплекс мер по	01.01.2022	31.12.2022	Медведева И.С.	Информационно-	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ				аналитический отчет	
21.1.1.	Создание нормативной правовой базы реализации в Камчатском крае комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	30.01.2022	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Дорожная карта по реализации в Камчатском крае комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	АП
21.1.2.	Методическое сопровождение внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных	01.02.2022	28.03.2022	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.	Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по внедрению обновленных	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ				федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	
21.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31.12.2022	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования; результаты мониторинга внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
22.	Не менее чем в 42% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Медведева И.С.	актуализированны х основных общеобразователь ных программ в Камчатском крае Информационно- аналитический отчет	АП
22.1.1.	Методическое сопровождение обновления содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	10.01.2022	20.04.2022	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Абдуллина З.Ф.	Методические рекомендации для образовательных организаций по обновлению содержания и совершенствовани е методов обучения предметной области «Технология» в	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
22.1.2.	Обобщение и распространение опыта реализации программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10.01.2021	20.11.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум» Отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению практик обновления содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум» в Камчатском крае	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
22.1.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2022	Медведева И.С., Якименко В.В., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
23.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2022	31.12.2022	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.07.2021	01.08.2021	Короткова А.Ю., Нифонтова Т.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				порядке	
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.01.2022	01.03.2022	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
23.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.03.2022	31.12.2022	Медведева И.С., Нифонтова Т.В., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	УП
23.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	.	31.12.2022	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам					
24.	Не менее чем в 0,008 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,338 тыс. детей	01.01.2022	31.12.2022	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	01.07.2021	01.08.2021	Короткова А.Ю., Сероветникова С.А.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию	01.01.2022	01.03.2022	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2022	31.12.2022	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	АП
24.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,008 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации		31.12.2022	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,338 тыс. детей					
25.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатском крае, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2023	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.07.2021	01.08.2021	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01.2022	01.03.2022	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Российской Федерации	
25.1.4.	Строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Таловка Пенжинского района	20.04.2022	31.12.2023	Дегодьев А.Г., Бекетов А.А.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
25.1.5	Строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Средние Пахачи Олюторского района	20.04.2022	31.12.2023	Дегодьев А.Г., Губарева С.М.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
25.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатском крае, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31.12.2023	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
26.	Не менее чем в 75 %	01.01.2022	30.04.2023	Солодовник М.Н.	Информационно-	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				аналитический отчет	
26.1.1.	Формирование репрезентативной выборки общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	31.01.2023	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Иваненко Е.М.	Список общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	АП
26.1.2.	Проведение оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.02.2023	30.04.2023	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Информационно-аналитический отчет	АП
26.1.	Не менее чем в 90		30.04.2023	Солодовник М.Н.,	Приказ	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			Медведева И.С., Якименко В.В.	Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	
27.	Не менее чем в 54% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 11 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	31.12.2023	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
27.1.1.	Методическое сопровождение обновления содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе	10.01.2023	20.04.2023	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Абдуллина З.Ф.	Методические рекомендации для образовательных организаций по обновлению содержания и	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	детских технопарков «Кванториум»				совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	
27.1.2.	Обобщение и распространение опыта реализации программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10.01.2023	21.12.2023	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению практик обновления содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум» в	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Камчатском крае. Сборник лучших практик обновления содержания и совершенствовани е методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум» в Камчатском крае	
27.1	Не менее чем в 65 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2023	Медведева И.С., Якименко В.В., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
28.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2023	31.12.2023	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ	01.07.2022	01.08.2022	Короткова А.Ю., Нифонтова Т.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	01.03.2023	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
28.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями	20.03.2023	31.12.2023	Медведева И.С., Нифонтова Т.В.,	Концепция и дорожная карта	УП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)			Серветникова С.А.	обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
28.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31.12.2023	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
29.	Не менее чем в 0,01 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	01.01.2023	31.12.2023	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
29.1.1.	<p>гуманитарного профилей с охватом не менее 1,676 тыс. детей</p> <p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2022	01.08.2022	Короткова А.Ю., Сероветникова С.А.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	01.01.2023	01.03.2023	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				просвещения Российской Федерации	
29.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2023	31.12.2023	Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
29.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,01 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,676 тыс. детей		31.12.2023	Медведева И.С.	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	АП
30.	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатском крае ⁷	01.01.2023	31.12.2024	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
30.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Камчатском крае	01.01.2023	01.03.2023	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
30.1.2.	Строительство учебного корпуса МАОУ «Средняя школа № 1» по ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском	20.04.2023	31.12.2024	Дегодьев А.Г., Позднякова Е.С.	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию	УП
30.1.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Камчатском крае		31.12.2024	Короткова А.Ю., Медведева И.С., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	К
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского	01.01.2023	30.04.2024	Солодовник М.Н.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
31.1.1.	Формирование репрезентативной выборки общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2024	31.01.2024	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Иваненко Е.М.	Список общеобразовательных организаций для проведения оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	АП
31.1.2.	Проведение оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.02.2024	30.04.2024	Солодовник М.Н., Иваненко Е.М.	Информационно-аналитический отчет	АП
31.1	В 120 организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского		30.04.2024	Солодовник М.Н., Медведева И.С., Якименко В.В.	Приказ Министерства образования и молодежной политики	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				Камчатского края	
32.	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2024	31.12.2024	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
32.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.07.2023	01.08.2023	Короткова А.Ю., Нифонтова Т.В.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	01.01.2024	01.03.2024	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)	20.04.2024	31.12.2024	Медведева И.С., Нифонтова Т.В., Серветникова С.А.	Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	УП
32.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31.12.2024	Короткова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	К
33.	В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность	01.01.2024	31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
33.1.1.	Методическое сопровождение обновления содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	10.01.2024	20.04.2024	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Абдуллина З.Ф.	Методические рекомендации для образовательных организаций по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»	АП
33.1.2.	Обобщение и распространение опыта реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме	10.01.2024	20.11.2024	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению практик	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					обновления содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» в Камчатском крае, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум» в Камчатском крае	
33.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Камчатского края имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2024	Медведева И.С., Якименко В.В., Сероветникова С.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского	01.01.2020	31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
34.1.1.	Методическое сопровождение вовлечения обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	10.01.2020	31.12.2023	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.	Методические рекомендации по вовлечению обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, в различные формы сопровождения и наставничества. Ежегодный отчет о проведенных курсах, семинарах, консультациях по вовлечению обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
34.1.2.	Обобщение и распространение опыта вовлечения обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, в различные формы сопровождения и наставничества	10.01.2022	31.12.2024	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Ежегодный отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению опыта вовлечения обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, в различные формы сопровождения и наставничества. Сборник лучших практик вовлечения обучающихся организаций,	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края		31.12.2024	Медведева И.С.	реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, в различные формы сопровождения и наставничества Информационно-аналитический отчет. Ежегодно обновляемый реестр представителей работодателей Камчатского края, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества	АП
35.	Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные	01.01.2019	31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программы в сетевой форме ⁵					
35.1.1.	Реализация мероприятий по переходу общеобразовательных организаций на региональный уровень управления образованием	10.01.2019	31.12.2024	Короткова А.Ю., Медведева И.С.	Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на региональный уровень управления образованием. Отчет о выполнении дорожной карты по переходу общеобразовательных организаций на региональный уровень управления образованием (ежегодно)	К
35.1.2.	Разработка пакета организационно-разъяснительных документов, определяющих модели и формы реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме	10.01.2019	31.12.2019	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Дорожная карта по организации в Камчатском крае реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	АП
35.1.3.	Методическое сопровождение реализации программ	10.01.2019	31.12.2024	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.,	Методические рекомендации по	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме			Сероветникова С.А.	организации в Камчатском крае реализации общеобразовательных программ в сетевой форме (2019 г.). Ежегодный отчет о проведенных курсах, семинарах, консультациях по реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме (с 2020 г.)	
35.1.4.	Обобщение и распространение опыта реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме	10.01.2020	31.12.2020	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Отчет об исполнении мероприятий по выявлению, обобщению и распространению опыта реализации программ начального, основного и среднего общего	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					образования в сетевой форме (ежегодно с 2020 г.). Сборник лучших практик реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме в общеобразовательных организациях Камчатского края (2022 г., 2024 г.)	
35.1.	Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Не менее чем в 0,012 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	01.01.2024	31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей					
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	01.07.2023	01.08.2023	Короткова А.Ю., Сероветникова С.А.	Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024	01.03.2024	Короткова А.Ю., Якименко В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
36.1.3.	Реализация мероприятий, предусмотренных условиями	20.04.2024	31.12.2024	Медведева И.С., Сероветникова	Концепция и дорожная карта	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)			С.А.	создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,012 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей		31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитический отчет	АП
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края	01.01.2022	31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитические отчеты	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁵					
37.1.1.	Разработка пакета организационно-разъяснительных документов, направленного на вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае	10.01.2021	31.12.2021	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	Дорожная карта по вовлечению общественно-деловых объединений, привлечения представителей работодателей к принятию решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае. Порядок привлечения общественно-деловых объединений и	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
37.1.2.	Методическое сопровождение функционирования механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае	10.01.2022	31.12.2024	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д.	представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по вовлечению общественно-деловых объединений, привлечению представителей работодателей к принятию решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае (2022 г.). Ежегодно с 2023 г. отчет о	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
37.1.3.	Обобщение и распространение опыта реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском	10.01.2023	31.12.2023	Медведева И.С., Чаплыгина И.Д., Сероветникова С.А.	проведенных курсах, семинарах, консультациях по функционированию целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае Отчет о мероприятиях по выявлению, обобщению и распространению практик функционирования целевой модели вовлечения общественно-	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	крае				деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае. Сборник лучших практик функционирования целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Камчатском крае (2024 г.)	
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.		31.12.2024	Медведева И.С.	Информационно-аналитические отчеты.	АП

¹ ПС — проектный совет; РНП — руководитель национального проекта; ПК — проектный комитет; К — куратор регионального проекта; АП — администратор регионального проекта; УП — участник регионального проекта.

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Камчатского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Камчатского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Камчатского края</p>	0	Отчет Камчатского края в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края муниципальные образования Камчатского края	По Камчатскому краю	1 раз в год	
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в</p>	0	Отчет Камчатского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края муниципальные образования	По Камчатскому краю	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
----------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	-------------------------	------------------------------

сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Камчатского края;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Камчатского края

Камчатского края

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

3.

$$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$$

0

Отчет Камчатского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края муниципальные образования Камчатского края

По Камчатскому краю

1 раз в год

где:

C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Камчатского края;
Y – общее число

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

муниципальных образований, расположенных на территории Камчатского края

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

4

$$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$$

0

Отчет Камчатского края

о реализации соглашений о предоставлении

субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий

Министерство образования и молодежной политики

Камчатского края, муниципальные образования Камчатского края

По Камчатскому краю

1 раз в год

где:

W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i -ом муниципальном образовании / Камчатского края;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Камчатского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Камчатском крае, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Камчатского края

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году									
Алеутский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Быстринский муниципальный район	0	01.06.2018	0	1	1	1	1	1	1
Вилючинский городской округ	0	01.06.2018	0	0	0	0	1	2	2
Городской округ «поселок Палана»	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	1
Елизовский муниципальный район	0	01.06.2018	0	3	3	3	3	4	4
Карагинский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Мильковский муниципальный район	0	01.06.2018	0	1	1	1	1	1	2
Олюторский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Пенжинский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Петропавловск-Камчатский городской округ	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Соболевский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Тигильский муниципальный район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Большерецкий муниципальный район	0	01.06.2018	0	1	1	1	1	1	1
Усть-Камчатский муниципальный район	0	01.06.2018	0	1	1	1	1	1	1
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году									
Алеутский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Быстринский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0,046	0,095	0,143	0,167	0,167	0,167
Вилючинский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	0,167	0,34	0,34
Городской округ «поселок Палана»	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0,167
Елизовский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0,14	0,282	0,428	0,503	0,668	0,668
Карагинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Мильковский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0,046	0,095	0,143	0,167	0,167	0,324
Олюторский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Пенжинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Петропавловск-Камчатский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Соболевский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Тигильский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Большерецкий муниципальный район	0	01.09.2018	0	0,046	0,095	0,143	0,167	0,167	0,167
Усть-Камчатский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0,046	0,095	0,143	0,167	0,167	0,167
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2024 году									
Алеутский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Быстринский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Вилючинский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Городской округ «поселок Палана»	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Елизовский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Карагинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	300	0	0
Мильковский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Олюторский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	90	0
Пенжинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	161	221	0
Петропавловск-Камчатский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Соболевский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	250	0	0
Тигильский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Большерецкий муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Камчатский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), человек нарастающим итогом к 2024 году									
Алеутский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Быстринский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Вилючинский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Городской округ «поселок Палана»	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Елизовский муниципальный район	0	01.09.2018	0	990	0	0	0	0	0
Карагинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Мильковский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Олюторский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Пенжинский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Петропавловск-Камчатский городской округ	0	01.09.2018	0	0	0	0	1150	0	2150
Соболевский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Тигильский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Большерецкий муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Усть-Камчатский муниципальный район	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации*	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		347,80	796,00	1 166,00	2 309,80
1.1.1.	Федеральный бюджет			788,00	1 154,30	1 942,30
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях			788,00	1 154,30	1 942,30
1.1.2.	Бюджет Камчатского края Российской Федерации/		347,80	8,00	11,70	367,50
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		0,00	341,85	1 317,43	1 659,28
1.2.1.	Федеральный бюджет			338,40	1 304,23	1 642,63

	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на создание новых мест в				
1.2.1.1.	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		338,40	1 304,23	1 642,63
1.2.2.	Бюджет Камчатского края /		3,45	13,20	16,65
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	внебюджетные источники В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Федеральный бюджет из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на создание детских технопарков «Кванториум»	3,8	6,14	3,74	13,68
1.3.1.	Бюджет Камчатского края	0	6,08	3,7	9,78
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0	6,08	3,7	9,78
1.3.2.	Бюджет Камчатского края	3,8	0,06	0,04	3,9
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0

	муниципальных образований Камчатского края				
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей				
1.4		11,98	12,60	17,40	41,98
1.4.1.	Федеральный бюджет	11,86	11,40	15,70	38,96
	из них межбюджетные трансферты Камчатского края на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)				
1.4.1.1.		11,86	11,40	15,70	38,96
1.4.2.	Бюджет Камчатского края	0,12	1,20	1,70	3,02
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них межбюджетные трансферты				
1.4.3.1.	бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей	0,35	0,35	0,41	1,11

	предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				
1.5.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Бюджет Камчатского края	0,35	0,35	0,41	1,11
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	Бюджет Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0

1.6.3.	бюджету Камчатского края Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	внебюджетные источники В организациях, осуществляющих образовательную деятельность	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	8,16	8,16	0,0	16,32
1.7.1.	Федеральный бюджет из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края на	8,08	8,08	0,0	16,16
1.7.1.1.	поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	8,08	8,08	0,0	16,16
1.7.2.	Бюджет Камчатского края	0,08	0,08	0,0	0,16
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4.	внебюджетные источники Не менее 70 % обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	0,66	0,66	0,66	1,98

1.8.1.	Федеральный бюджет				
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края				
1.8.2.	Бюджет Камчатского края	0,66	0,66	0,66	1,98
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4	внебюджетные источники В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9		0,0	0,52	0,55	1,07
1.9.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.2.	Бюджет Камчатского края	0,0	0,52	0,55	1,07
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		372,75	1 166,28	2 506,19	4 045,22

150

федеральный бюджет	19,94	1 151,96	2 477,93	3 649,83
из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	19,94	1 151,96	2 477,93	3 649,83
Бюджет Камчатского края	352,81	14,32	28,26	395,39
из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

*Код бюджетной классификации будет дополнительно указан при принятии нормативного правового акта Министерством финансов Камчатского края утверждающего направления целевых статей в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 г. № 204.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

_____ В.И. Сивак

« ____ » _____ 2019 г.